

Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan (KH 7.5.2019 § 109) neljäs kokous pidettiin tiistaina 3.12.2019 kello 14.00-15.45 teknisen toimiston kokoustilassa.

Läsnäolijat:

Jäsenet:

Hartojoki Jutta, vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
~~Heinänen Tiina, kirjaston johtaja Sompion kirjasto~~
Jaakkola Jani, valtuuston puheenjohtaja
Kostamo Annika, kunnanhallituksen puheenjohtaja
~~Laukkanen Anu, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja~~
Leinonen Panu, tekninen johtaja
~~Luoma-aho Tero, teknisen lautakunnan puheenjohtaja~~
~~Nyman Pekka, valtuuston 1. varapuheenjohtaja~~
~~Oinas Marja-Liisa, vanhusneuvoston edustaja~~
Pahkala Anne, rehtori
~~Pyykönen Pentti, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja~~
~~Raaterova Marko, vammaisneuvoston edustaja~~
Suopanki Johanna, päiväkodinjohtaja
Vauhkonen Päivi, kunnanjohtaja
Vuotari Henna, nuorisovaltuuston edustaja

Muut kutsutut:

~~Heiskari Hannu, toimistopäällikkö FCG Design and engineering Ltd.~~
Pietilä Pekka, arkkitehti FCG Design and engineering Ltd.
~~Kotavuopio Keijo, rakennustarkastaja~~
Leinonen Sari, projektipäällikkö, VähäC- hanke

1. Tervetuloa, osallistujien toteaminen.

Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan puheenjohtaja Päivi Vauhkonen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin että uuden koulun rakennuttamistoimikunta on kutsuttu koolle päätöksen mukaisesti ja läsnäolijat on merkitty yllä.

2. Järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta, muistion varmentaminen ja jakelu.

Puheenjohtajana toimii Päivi Vauhkonen ja sihteerinä Panu Leinonen. Todettiin että puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat muistion ja jakelu suoritetaan sähköpostilla ryhmän jäsenille.

3. Esityslistan hyväksyminen, Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Hankkeen suunnittelun eteneminen ja jatkotoimet

Ensimmäisen työpajan 22.11.2019 tulokset, ja niiden vaikutukset suunnitelmiin sekä valmistautuminen toiseen työpajaan ja kuntalaistilaisuuteen.

Perjantaina 22.12. pidetyn työpajan yhteenveto, muistio liitteenä 1. Työpajassa mietimme FCG:n Raila Oksasen johdolla toiminnallisuuden kautta rakennuksen ja tilojen sijoittelua ja pääsimme aimo harppauksen eteenpäin. Tilojen tarkastelu eri käyttäjäryhmien yhteistyön ja tilojen monikäyttöisyyden kautta tiivisti myös neliöiden tarvetta.

Liitteenä 2. pedagoginen suunnitelma, johon on koottu käyttäjien; varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso- kulttuuri- ja liikuntapuolen, kansalaisopiston ja musiikkiopiston ajatuksia. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata tilasuunnittelua mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi, tilankäytöltään tehokkaaksi ja monikäyttöiseksi.

Arkkitehti Pekka Pietilä on tehnyt pedagogisen suunnitelman ja työpajan perusteella uuden pohjaluonnoksen, liite 3 ja koulun havainnekuvan rakennuksen sijoittumisesta tontille, liite 4. Käydään läpi tehdyt suunnitelmat ja opastetaan jatkosuunnittelua. Todettiin, että viitteellinen pohjakuva on muuttunut ja perusopetustiloja on pienennetty 22.11.2019 pidetyn työpajan perusteella.

Keskustelussa todettiin mm. seuraavaa.

- uuden koulun monikäyttöisyys vaatii valmistuttuaan toimintakulttuurin muutosta, koska tavoitteena on, että kaikki tilat toimivat opetustiloina
- ilta- ja moninaiskäyttöön tulevat tilat tulee olla samalla puolen rakennusta
- osaan rakennusta kulkua rajoitetaan
- tuloaulat eivät saa olla ahtaat
- isoille ja pienille omat sisäänkäynnit
- rakennuksen ja toimintojen huolto ja hoito tulee huomioida suunnittelussa
- oppimisaula nuorisotilaksi ja siihen tarvittavat varusteet
- liikuntasalin koon tulee olla seuraava, pituus 22 m ja leveys 13 m = 286 m²
- saattoliikenne voisi jäädä koulutielle, toisi tilaa rakennukselle ja piha-alueelle
- kun hankkeelle on valittu KVR-urakoitsija ja varsinainen suunnitelutiimi, jatketaan työpajoja suunnittelun tueksi.
- hankkeelle tehdään ensin alustava rahoituspäätös ja lopullinen rahoituspäätös sen jälkeen kun urakan kilpailutus on tehty.

Seuraavaksi kuntalaisten työpajassa torstaina 12.12.2019 ääneen pääsevät järjestöt, yhdistykset ja muut käyttäjät, johon laaditaan tämän kokouksen jälkeen päivitetyt suunnitelmat.

Hankkeen päivitetty aikataulu:

31.12.2019	Pedagogisen suunnitelman laatiminen
12.12.2019	Toinen työpaja ja samalla kuntalaistilaisuus
13.12.2019	Rahoitusneuvottelu
18.12.2019	Pedagogisen suunnitelman hyväksyminen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa.
5.10.-31.1.2020	Viitesuunnitelmien ja muiden KVR-asiakirjojen laatiminen
15.1.2020	Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan 5. kokous; KVR-hankesuunnitelma, tilasuunnitelma, pohjakuva, kustannukset, elinkaarilaskenta ja hankkeen laatukriteerien määrittäminen.
27.1.2020	Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan 6. kokous; KVR-hankkeen urakka-asiakirjojen tarkistaminen ja viimeistely ennen teknisen lautakunnan käsittelyä.
3.2.2020	Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeen KVR urakka-asiakirjat
4.2.2020-17.3.2020	KVR-urakkakilpailu (HILMA) Urakoitsijan valinta
1.4.2020	KVR-esisopimuksen laatiminen (FCG mukana tähän saakka) Rahoituspäätös
30.4.2020	Lopullinen KVR-urakkasopimus
1.5.2020-31.7.2021	Rakentaminen ja kalustaminen
10.8.2021	Koulu- ja päiväkotitoiminta alkaa.

Edellytykset aikataulun toteutumiselle:

- projektipääallikkö saadaan palkattua mahdollisimman pian
- sivistysjohtajalle lisätään työaika 50 %
- sivistysjohtaja koordinoi käyttäjien kuulemisen

5. Muut asiat

-

6. Seuraavat kokoukset

Keskiviikkona 15.1.2020 kello 13.00 teknisen toimiston kokoustilassa ja sen jälkeen maanantaina 27.1.2020 kello 14.00.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

Pelkosenniellä 10.12.2019

Päivi Vauhkonen
Puheenjohtaja

Panu Leinonen
Sihteeri